



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

PON FESR ASSE II	Codici Progetti:	C-1-FESR-2010-5988	Codici Cup:	I48G10000990007	€ 384.345,08
		C-2-FESR-2010-3680		I48G10000980007	€ 10.614,06
		C-3-FESR-2010-4617		I48G10000960007	€ 121.394,56
		C-4-FESR-2010-4480		I48G10000970007	€ 73.349,92
		C-5-FESR-2010-3888		I48G10000950007	€ 159.895,72

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Con sezioni associate di: Liceo CLASSICO - LINGUISTICO "L. SCIASCIA" e Liceo SCIENTIFICO "E. FERMI"

98076 Sant'Agata Militello (Me) C.da Muti Tel./Fax 0941-701720 0941-702914

Cod. Fisc. 95001840834 Cod. Mecc. MEIS00300Q E-Mail meis00300q@istruzione.it

Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 430/C14 del 22/01/2015

Concessione proroga ultimazione dei lavori.

Oggetto : Lavori di "Adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Sciascia di Sant'Agata di Militello nell'ambito del progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CLASSICO AVENTE SEDE IN C.DA CANNAMELATA. Proroga ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - R.U.P.

VISTA la determina prot. n. 571/C14 del 29/01/2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Sciascia" di Sant'Agata di Militello - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento";
VISTO il contratto dei lavori stipulato in data 15/07/2014;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2014;
VISTA la comunicazione prot. N. 215/C14 del 16/01/2015, con la quale l'impresa Energia 2000 s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto richiede la concessione di una proroga;
VISTA la comunicazione prot. N. 214/C14 del 16/01/2015 con la quale il Direttore dei Lavori ha comunicato il proprio parere favorevole alla proroga di 30 (trenta) giorni per ultimare i lavori;
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

DETERMINA

1. di prendere atto dell'istanza di proroga presentata dalla ditta Energia 2000 s.r.l. in data 16/01/2015 con prot. 215/C14;
2. di concedere alla ditta Energia 2000 srl, esecutrice dei lavori in oggetto indicati, la proroga di giorni 30 (trenta), successivi e continuativi, a decorrere dal 26 gennaio 2015;
3. di stabilire, in virtù di detta proroga, al 24 febbraio 2015 la scadenza contrattuale per dare ultimati i lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Sciascia di Sant'Agata di Militello nell'ambito del progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CLASSICO AVENTE SEDE IN C.DA CANNAMELATA;
4. di dare atto che la concessione di proroga non potrà costituire motivo per avanzare richieste di risarcimento o domanda di qualsiasi natura;
5. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla ditta esecutrice e alla Direzione Lavori.

IL R.U.P.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Francesco Di Majo)

F. Di Majo